



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคำกาว

อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำกาว

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลคำกั่ว อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สระแก้ว – ห้วยคำ ปลัดโปร่ง หมู่ที่ ๗ บ้านสระแก้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	✓				๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สระแก้ว – หาดทราย มูล หมู่ที่ ๗ บ้าน สระแก้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	✓				๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ดูกิ่งไหลทาง	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๗,๕๐๐	✓				๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๔	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๗ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	✓				๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๕	ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	-			✓		-	กองช่าง	
๖	สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๔,๗๐๔,๘๐๐	๔,๐๒๖,๒๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นักพัฒนาชุมชน	
๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.คำแก้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓				๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักงานสถิติ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการเคลื่อนที่ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๒๑ มี.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๙	ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ (ปีใหม่/สงกรานต์)	๒๑,๓๙๐	๑๕,๕๔๐	✓				๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย)	๒๔,๙๐๐	๒๐,๕๕๐	✓				๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๖๒,๗๕๐	๔๑,๕๐๐	✓				๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	รณรงค์ให้ผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	✓				๑๒ เม.ย. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๑๓	ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	
๑๔	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-				✓	-	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๕	ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	๑๐๐,๐๐๐	-				✓	-	งานป้องกัน	
๑๖	วันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	-				✓	-	กองการศึกษา	
๑๗	สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศพด. ทต. คำแก้ว	๔๑๔,๗๐๐	๓๖๖,๔๖๒	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒๐๑,๓๔๐	๑๔๐,๔๖๖.๐๖	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนทต.คำแก้ว	๑๙๗,๔๐๐	๑๙๗,๔๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๒๐	ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง	๓๕,๔๐๐	๓๕,๔๐๐	✓				๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๑	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ)	๑๒๔,๔๐๐	๕๕,๘๐๐	✓				๑๗ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	จัดระบบบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ	๓๖๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๓	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๓๐,๐๐๐	-			✓		-	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒๔	จัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจัดทำ บัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและ ประเมินภาษี ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-			✓		-	กองคลัง	
๒๕	ประเมินภาษีและ บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๐	✓				๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการรวมทั้ง
ผู้แทนประชาชนมีความต้องการให้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. ปัญหาที่เกิดจากรัษฎรชนชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป และไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลคำกาว ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็นรวมทั้งคำนึงถึงสถานะการคลังเป็นหลัก
๓. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน